

АКТ

выполненных работ по текущему ремонту

Ул. З.Космодемьянской, дом 1/11 (3 подъезд)

г. Ковров

03.08. 2017 года

Мы, нижеподписавшиеся:

- начальник участка Лумпов В.И.
- бригадир Касаткин С.В.
- инженер ПТБ *Простякова О.А.*

произвели осмотр работ, выполненных по причине: утечки из к/линии и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Выполнены следующие виды работ: Произвели раскопку без разрушения асфальтнобетонного покрытия, произвели замену канализационного выпуска $d=110$ (чугун)- уложена труба ПВХ $d=160$ (ПВХ) $L=8$ м;
2. Работы выполняли: экскаваторщик Прохоров А.А. состав бригады: Касаткин С.В. слесаря АВР Косоногов И.В. Блинов М.В. лучков С.В. Нефедов Ю.Ю.

Начало работ 03.08. 2017 года

Окончание работ 03.08. 2017 года

Начальник участка

Лумпов В.И.

Бригадир участка

Касаткин С.В.

Инженер ПТБ

Простякова О.А.